



ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ»  
вул. Водопровідна, 75, м. Хмельницький, 29007, тел. (0382) 78-75-06, факс (0382) 78-75-06  
E-mail: [kmwater@ukr.net](mailto:kmwater@ukr.net) Код ЄДРПОУ 03356128

---

### Інформація

#### **про стан виконання Плану розвитку (довгострокова інвестиційна програма (інвестиційний проект)) на 2025-2029 роки та інвестиційна програма (інвестиційний проект) міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» на 2025 рік за 2025 рік**

*(Далі по тексті всі суми вказані без урахування ПДВ)*

Пункт 1.2.1.1. Придбання лічильників ультразвукових на свердловини Чернелівського водозабору. Обсяг фінансування:

запланований 1558,90 тис. грн.,

фактичний 1549,17 тис. грн.

Придбано 17 штук лічильників. Встановлено на свердловини 10 лічильників.

Пункт 1.2.3.1. Придбання гібридного корелятора для пошуку поривів на трубопроводах. Обсяг фінансування:

Запланований 712,50 тис.грн.

Фактичний 142,50 тис. грн.

Оплата за цифровий гібридний корелятор CORELUX C-3 в частині ПДВ (договір № 196 від 25.03.2025) здійснена зі спецрахунку, джерело фінансування - амортизація. Прилад придбано компанією Юнісеф як гуманітарна допомога для підприємства.

Пункт №1.3.1. Реконструкція артезіанської свердловини № 4 першого підйому Чернелівського водозабору майданчик № 2 с.Чернелівка Красилівської міської ОТГ Хмельницької області. Виробництво обладнання відбувається за межами України, на території Європейського Союзу, що збільшує терміни, необхідні для його поставки. Акт виконаних робіт підписано 31.01.2026 р. Профінансовано в лютому 2521,91695 тис. грн.

Пункт №1.3.2. Реконструкція артезіанської свердловини № 8 першого підйому Чернелівського водозабору майданчик № 2 с.Чернелівка Красилівської міської ОТГ Хмельницької області. Запланований обсяг фінансування 2387,68 тис грн. Договір укладено. Очікується поставка обладнання. Виробництво обладнання відбувається за межами України, на території Європейського Союзу, що збільшує терміни, необхідні для його поставки. Термін виконання робіт до 28.02.2026 р. згідно додаткової угоди №1 від 30.01.2026 р. до договору №847 від 07.11.2025 р.

Пункт №1.3.3. Реконструкція артезіанської свердловини № 16 першого підйому Чернелівського водозабору майданчик № 4 с.Чернелівка Красилівської міської ОТГ Хмельницької області. Запланований обсяг фінансування 2300,33 тис грн. Договір укладено. Очікується поставка обладнання. Виробництво обладнання відбувається за межами України, на території Європейського Союзу, що збільшує терміни, необхідні для його поставки. Термін виконання робіт до 28.02.2026р згідно додаткової угоди №1 від 30.01.2026 р. до договору №847 від 07.11.2025 р.

Пункт №1.3.4. Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Проскурівська від колодязя на території міської лікарні до вул. Н. Янчук в м. Хмельницькому. Запланований обсяг фінансування 3375,47 тис.грн. Освоєно 876,60 тис.грн. Роботи в стадії виконання. Затримка у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Термін виконання робіт до 28.02.2026 р. згідно додаткової угоди №2 до договору №867 від 17.11.2025 р.

Пункт № 1.3.5. Реконструкція водопроводу по вул. Панаса Мирного (перехід через вул. Озерна) в м. Хмельницькому. Запланований обсяг фінансування 984,32 тис. грн. Роботи не виконувались.

Пункт № 1.3.6. Реконструкція ділянки водопроводу на території інженерно – лабораторного корпусу по вул. Водопровідній, 75 в м. Хмельницькому. Запланований обсяг фінансування 703,25 тис. грн. Роботи не виконувались.

Пункт № 1.3.7. Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Тернопільська, 34/1, 34/1А в м. Хмельницькому. Запланований обсяг фінансування 597,35 тис. грн. Роботи не виконувались.

Пункт № 1.3.8. Реконструкція ділянки водопроводу біля перехрестя вул. Проскурівського підпілля – вул. Вокзальна в м. Хмельницький. Запланований обсяг фінансування 710,64 тис. грн. Роботи не виконувались.

Пункт № 1.3.9. Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Степана Бандери (від Пр. Миру до вул. Зв'язківців) в м. Хмельницькому. Запланований обсяг фінансування 1006,05 тис. грн. Роботи не виконувались.

Пункт № 1.3.10. Реконструкція водопроводу по вул. Кам'янецькій в районі р. Південний Буг в м. Хмельницькому. Запланований обсяг фінансування 1796,93 тис. грн. Роботи не виконувались.

Пункт № 2.1.1. Реконструкція системи автоматичного контролю та керування КНС – 10 МКП «Хмельницькводоканал». Запланований обсяг фінансування 1383,34 тис. грн. Роботи не виконувались.

Пункт №2.1.2. Придбання шафи керування насосними агрегатами для головної каналізаційної насосної станції по вул. Трудова, 6Б в м.Хмельницький. Запланований обсяг фінансування 1248,54 тис. грн. Роботи не виконувались.

Пункт №2.1.3. Капітальний ремонт насосного агрегата № 1 на головній каналізаційній насосній станції по вул. Трудова, 6Б в м. Хмельницький. Запланований обсяг фінансування 2278,11 тис. грн. Переможець тендеру ТОВ “РАПІД-ТРЕЙД” відмовився від виконання договірних зобов'язань і угоду було достроково розірвано. У зв'язку з цим, підприємство було змушене проводити повторну процедуру закупівель, результатом чого стало укладання нового договору з ТОВ “САФКО АДАКОР ГРУП” (Договір №717 від 18.09.2025 р.) Виробництво обладнання відбувається закордоном, що збільшує терміни, необхідні для його доставки. Ремонтні роботи будуть здійснені після доставки обладнання. Виконавець робіт ТОВ “САФКО АДАКОР ГРУП” просить подовжити термін виконання договору до 10 травня 2026 р.

Пункт №2.5.1. Реконструкція самопливної каналізаційної мережі по вул. Залізняка, 14/2 в м. Хмельницький. Запланований обсяг фінансування 376,09 тис. грн. Роботи не виконувались.

Пункт № 2.5.2. Реконструкція самопливної каналізаційної мережі по вул. Степана Бандери, 22 в м. Хмельницький. Запланований обсяг фінансування 611,70 тис. грн. Роботи виконано за бюджетні кошти. Вартість 708.12 тис. грн.

Пункт № 2.5.3. Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. Північній в м. Хмельницький. Запланований обсяг фінансування 6761,60 тис. грн. Роботи виконано на умовах співфінансування: 4897,23 тис. грн. – міський бюджет, 1754,69 тис. грн. – власні кошти.

Пункт 2.5.4. Придбання аераційної системи аеротенка №1 на КОС-2 по вул. Вінницьке шосе, 135 в м.Хмельницький. Запланований обсяг фінансування 1290,30 тис. грн. Роботи не виконувались.

Пункт №2.5.5. Реконструкція ділянки каналізаційної мережі по вул. Романа Шухевича, 69 м. Хмельницький. Запланований обсяг фінансування 538,47 тис. грн. Роботи не виконувались.

Пункт №2.5.6. Реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул. Романа Шухевича, 71/1 м. Хмельницький. Запланований обсяг фінансування 359,65 тис. грн. Роботи не виконувались.

Пункт №2.6.1.Виготовлення ПКД «Реконструкція самопливного каналізаційного колектора діам. 1200 мм по вул. Зарічанській в м.Хмельницький». Запланований обсяг фінансування 1311,77 тис. грн. Роботи не виконувались.

В.о. заступника директора підприємства

Євгенія БАБУШИНСЬКА