



ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ»
вул. Водопровідна, 75, м. Хмельницький, 29007, тел. (0382) 78-75-06, факс (0382) 78-75-06
E-mail: kmwater@ukr.net Код ЄДРПОУ 03356128

Інформація
про виконання Інвестиційної програми МКП «Хмельницькводоканал» на плановий
період (2022 рік) за 2022 рік

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Показники виконання
Водопостачання			
1	Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Кам'янецькій (від вул. Прибузької до вул. Староміської) в м. Хмельницькому	761,80	Виконано
2	Реконструкція ділянки водопроводу по вул. С. Бандери від вул. В. Берегова до ж.б. №41 по вул. Підгірна в м. Хмельницькому	2200,80	Виконується
3	Реконструкція артезіанської свердловини № 6а першого підйому Чернелівського водозабору майданчик №2 с. Чернелівка Красилівської міської ОТГ Хмельницької області	642,05	Виконано
4	Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Староміській від вул. Шестакова до пров. Й. Лапушкіна в м. Хмельницький	576,87	Виконано
5	Виготовлення ПКД «Нове будівництво споруд очищення води продуктивністю 55 тис. м3/добу на ВНС-10 с. Чернелівка Хмельницького району Хмельницької області»	0	Не виконано
6	Будівництво 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький. Свердловина.	1 305,61	Виконується
7	Створення геоінформаційної системи мереж водопостачання м. Хмельницького	0	Не виконано
	Усього водопостачання:	5487,13	
Водовідведення			
1	Капітальний ремонт насосного агрегата №4 на головній каналізаційній насосній станції по вул. Трудова, 6 в м. Хмельницький	764,26	Виконано

2	Придбання насосного агрегата для каналізаційних очисних споруд	0	Не виконано
3	Капітальний ремонт насосного агрегата №3 на головній каналізаційній насосній станції по вул.Трудова,6 в м.Хмельницький	0	Не виконано
4	Придбання приладу технологічного обліку стічних вод для КНС по пров.Купріна,15 в м.Хмельницькому	73,00	Виконано
5	Створення геоінформаційної системи мереж водовідведення м.Хмельницького	0	Не виконано
6	Придбання запірної арматури для каналізаційних насосних станцій	0	Не виконано
	Усього водовідведення:	837,26	
	Усього за інвестиційною програмою:	6324,39	

В. о. директора підприємства

О.Новосад