



**ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ**

вул. Сковороди, 12, м. Хмельницький, 29000

тел. (0382) 79-55-77, тел./факс 79-55-25

E-mail: ytiz-km@ukr.net, utiz@khm.gov.ua

Код ЄДРПОУ 26572159

**Інформація  
щодо реалізації Програми розвитку міського електротранспорту в м.Хмельницькому за 2019 рік**

| № з/п | Найменування заходів  | Передбачено на рік |                              |              |    | Виконання за 2019 рік  |                              |              |        |
|-------|---|--------------------|------------------------------|--------------|----|--|------------------------------|--------------|--------|
|       |   | Кількість          | Обсяг фінансування, тис.грн. |              |    | Кількість  | Обсяг фінансування, тис.грн. |              |        |
|       |   |                    | Разом                        | в тому числі |    |  | Разом                        | в тому числі |        |
| 1     | 2   | 3                  | 4                            | 5            | 6  | 7  | 8                            | 9            | 10     |
| 1.    | Придбання низькопольних тролейбусів   | 15                 | 91500                        | 91500        | -  | 10   | 21731,2                      | 21731,2      |        |
|       |   |                    |                              |              |    | Придбано згідно договору фінансового лізингу із залученням кредитних коштів 10 тролейбусів Богдан Т-701.17, в т.ч. 5 базової комплектації та 5 з автономним ходом. |                              |              |        |
| 2.    | Капітальний та середній ремонт контактно-ї мережі із заміною пошкоджених опор та контактної дроту |                    | 40                           | -            | 40 |  | 556,7                        |              | 556,7  |
|       |   |                    |                              |              |    | Замінено 0,3 км контакт. дроту МФ-85-84,8 т.грн.<br>Замінено 13 опор контактної мережі – 471,9 тис.грн.  |                              |              |        |
| 3.    | Ремонт кабельних мереж  |                    | 30                           | -            | 30 |  | 3316,5                       | -            | 3316,5 |
|       |   |                    |                              |              |    | Замінено та відремонтовано кабельних мереж:<br>- 180 м 0,6 кВт;<br>- 155 м 10 кВт  |                              |              |        |

|    |   |     |       |       |      |  |        |       |        |
|----|---|-----|-------|-------|------|--|--------|-------|--------|
| 4. | Капітальний ремонт тролейбусів  | 2   | 1400  | 950   | 450  | 2  | 694,4  |       | 694,4  |
|    |   |     |       |       |      | Проведені підприємством відновлювальні ремонти тролейбусів ЗіУ-9Г №237 та 262.   |        |       |        |
| 5. | Проведення технічного обслуговування №2 та виконання середніх ремонтів тролейбусів  | 95  | 330   | -     | 330  | 68   | 2133,2 | -     | 2133,2 |
|    |   |     |       |       |      | Проведено ТО-2 – 64 од.; СР – 4 од.  |        |       |        |
| 6. | Придбання автошин на тролейбуси   | 310 | 1643  | -     | 1643 | 156  | 729,4  | -     | 729,4  |
|    |   |     |       |       |      | Придбано та використано автошин:<br>- R20 70 шт.; R22,5 86 шт.   |        |       |        |
| 7. | Капітальний ремонт агрегатів до тролейбусів   |     | 1040  | -     | 1040 |  | 528,2  | -     | 528,2  |
| 8. | Оновлення станочного парку та підйомних механізмів  |     | -     | -     | -    |  |        |       |        |
| 9. | Проектування та будівництво тролейбусної лінії від вул. Козацька до вул. Чорновола із тяговою підстанцією   |     | 20000 | 20000 | -    |  |        |       |        |
|    |   |     |       |       |      | В міському бюджеті кошти на будівництво тролейбусної лінії не передбачені, але придбані 5 тролейбусів з автономним ходом для роботи на маршруті №4 «Катіон – Ракове» (по вул. Купріна) |        |       |        |
| 10 | Проектування та будівництво тролейбусної лінії від вул. Кам'янецької по вул. Толстого до вул. Чорновола   |     | 15000 | 15000 |      |  |        |       |        |
|    |   |     |       |       |      | В міському бюджеті кошти на будівництво тролейбусної лінії не передбачені, але придбані 5 тролейбусів з автономним ходом для роботи на маршруті №4 «Катіон – Ракове» (по вул. Купріна) |        |       |        |
| 11 | Вдосконалення і розвиток інфраструктури міського транспорту: встановлення глобальної системи позиціонування (GPS-навігатор) на тролейбусах, автоматизованої системи обліку пасажиропотоку (АСОП) та інформаційного обладнання |     | -     | -     |      |  |        |       | -      |
| 12 | Фінансова підтримка з міського  |     | 30000 | 30000 | -    |  | 450,5  | 450,5 | -      |

|                      |  |    |               |               |             |  |                 |                 |               |
|----------------------|--|----|---------------|---------------|-------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
|                      | бюджету  |    |               |               |             | В міському бюджеті фінансова підтримка передбачена за безкоштовне перевезення на День міста                      |                 |                 |               |
| 13                   | Відшкодування компенсаційних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, що користуються електротранспортом (тролейбус) та мають право на безкоштовний проїзд   |    | 33500         | 33500         | -           |  | 91400           | 91400           | -             |
|                      |  |    |               |               |             | Надано послуг на суму 105,8 млн грн., відшкодування складає 86,4%  |                 |                 |               |
| 14                   | Компенсації від надання пільгового проїзду студентів ВНЗ, учнів ЗОШ, донорів, перекладачів-дактилологів, соціальних працівників благодійних фондів «Хесед Бешт» і «Карітас» та працівників міжшкільного навчально-виробничого комбінату, батьків багатодітних сімей, матерів-героїнь |    | 980           | 980           | -           |  | 1680,4          | 1680,4          | -             |
|                      |  |    |               |               |             | Надано послуг на суму 1931,9 тис. грн., відшкодування складає 87,0%  |                 |                 |               |
| 15                   | Придбання великогабаритних низькопольних автобусів   | 10 | 46000         | 46000         | -           |  |                 |                 |               |
|                      |  |    |               |               |             | Відповідно змін договору фінансового лізингу придбання 10 великогабаритних автобусів перенесено на наступний рік |                 |                 |               |
| <b>Загальна сума</b> |  |    | <b>241463</b> | <b>237930</b> | <b>3533</b> |  | <b>123220,5</b> | <b>115262,1</b> | <b>7958,4</b> |

В.о. начальника управління

Сергій ШЕПУРЕВ