

## **Звіт директора про роботи, виконані МКП „Хмельницьктеплокомуненерго” у 2018 році**

В 2018 році, я, як керівник підприємства здійснював поточне управління підприємством, організовував виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність підприємства.

Основним пріоритетом в моїй роботі було забезпечення теплом та гарячою водою мешканців, об'єктів соціальної інфраструктури міста, організація робіт по ремонту та розвитку джерел теплопостачання, забезпечення їх безаварійної роботи та проведення заходів по перспективному розвитку теплопостачання.

В 2018 році був виконаний комплекс заходів по підтриманню об'єктів теплопостачання в робочому стані, модернізації та реконструкції котельень та теплових мереж. Виконана інвестиційна програма підприємства на 2018 рік, програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Хмельницького.

Протягом року підприємство повністю виконало ряд поставлених перед собою завдань програми і основними напрямки діяльності підприємства під моїм керівництвом в 2018 році були:

- 1. Реконструкція центральних теплових пунктів:**
  - по вул. Проскурівського підпілля, 25 з встановленням 4 од. малопотужних газових котлів;
  - по вул. Прибузькій, 6 з встановленням 6 од. малопотужних газових котлів;
  - по вул. Подільській, 25 з встановленням 3 од. малопотужних газових котлів;
- 2. Реконструкція котельні по вул. Сковороди, 11;**
- 3. Капітальний ремонт котлів із заміною їх конвективних частин, а саме:**
  - котла КВГМ-20 Ст №2 в котельні по вул. Водопровідній, 48;
  - котла ТВГ-8М Ст №3 в котельні по вул. Свободи, 44;
  - котла КВГ-6,5 Ст №1 в котельні по вул. Пілотській, 1;
  - котла ДКВР-10/13 Ст №7 в котельні по вул. Майборського, 5;
- 4. Заміна 4,05 км теплових мереж на попередньоізольовані труби із запланованих до реконструкції та заміни 3,0 км;**
- 5. Встановлення 21 од. сучасних енергоефективних насосів малої та великої потужності (у т. ч. 3 од. мережевих) в котельнях підприємства;**
- 6. Технічне переоснащення когенераційних установок в котельнях по вул. Свободи, 44 та вул. Водопровідній, 48;**
- 7. Виготовлення та встановлення щитів "Універсал" автоматичного керування котлами Ст №1 та №3 в котельні по вул. Горбанчука, 1;**
- 8. Встановлення ЧРП на електродвигуни різного призначення в кількості 6 од.;**
- 9. Підготовка до роботи в опалювальний період 55 котельень та 60 центральних теплових пунктів;**
- 10. Підготовка до опалювального сезону 496 житлових будинків, на обслуговуванні підприємства яких знаходиться внутрішньобудинкова система централізованого опалення та гарячого водопостачання;**
- 11. Підготовка до роботи 10 когенераційних установок, встановлених в котельнях підприємства;**
- 12. Проведення планових режимно-налагоджувальних робіт на 66 котлоагрегатах;**
- 13. Відновлення ізоляції теплових мереж, де вона була порушена, площею S=802,3 м<sup>2</sup>;**
- 14. Виконання підготовки та гідравлічного випробування 234,14 км в двохтрубному вимірі теплових мереж підприємства.**